



Když na kvalitě záleží.

MJ PRODUCTS s.r.o.  
IČ: 07868537  
Nádražní 601, 395 01 Pacov  
www.pineca.cz

Nabídka č. Vzor Agnes\_RD

Zákazník: Firma Pineca.cz

## Nabídka

*Platné do: 31-12-2023*

*Platné od: 29-09-2023*

Dobrý den,

Níže zasíláme nabídku na vybraný produkt.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Pineca.cz

+420 775515905

podpora@pineca.cz



Když na kvalitě záleží.

MJ PRODUCTS s.r.o.  
 Nádražní 601, Pacov 395 01  
 IČ: 07868537  
 DIČ: CZ07868537  
 podpora@pineca.cz  
 www.pineca.cz

Nabídka č. Vzor Agnes\_RD  
 Platné od: 29. září 2023  
 Platné do: 31. prosince 2023

**Fakturační adresa**

Firma Pineca.cz  
 Česká republika

**Dodací adresa**

Firma Pineca.cz  
 Česká republika

Položka	Ref.	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Montovaný rodinný dům AGNES 75m <sup>2</sup> 44+44mm + izolace do stěn a podlahy	AV384	1	789 008 Kč	15 %	907 359 Kč
Montážní služba	ASS	1	2 165 205 Kč	15 %	2 489 986 Kč
Vyřízení stavebního povolení	SP	1	102 608 Kč	15 %	118 000 Kč

**Mezisoučet: 3 515 345 Kč**  
**Celková cena bez DPH: 3 056 822 Kč**  
**Daň (15%) 458 523 Kč**  
**Celková cena včetně DPH: 3 515 345 Kč**  
**DPH:**  
**Záloha k potvrzení objednávky 1 406 138 Kč**

Komentář manažera prodeje

E-shop Pineca.cz je provozován  
 společností MJ PRODUCTS s.r.o., IČ:  
 07868537, sídlící na adrese Nádražní  
 601, 395 01 Pacov.

Banka Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu 115-8706660277/0100  
 Kód banky 0100  
 bank SWIFT KOMBCZPP  
 Majitel účtu MJ PRODUCTS s.r.o.

<b>Montážní služba zahrnuje položky:</b>
+ kamionová doprava
+ zemní práce
+ základová deska 2 řady ztraceného bednění
+ izolace základové desky pás s40
+ montáž vč. spojovacího materiálu
+ instalace zateplení do stěn 14cm (polyuretan)
+ impregnace vnitřní a vnější bez podlah 1x lignostop profi
+ nátěr vnější 1x profi olejová lazura (75% sušiny)
+ přesun hmot a pracovních sil, ubytování, režijní náklady
+ zateplení střechy 20cm: nadkrokevní dřevěná konstrukce, instalace zateplení (polyuretan), fólie, latě, mřížka proti ptákům, okapy, svody, oplechování vč. hřebene střechy, plechová krytina, položení krytiny
+ zateplení podlahy 12cm: zvýšení základového roštu, instalace zateplení (sypaný polystyren), pokládka podlahy (palubky 20mm)
+ voda, odpady
+ elektroinstalace vč. hromosvodů: zásuvky, vypínače, světla bez svítidel - pouze žárovky , rozvaděč, revize
+ kuchyňská linka vč. spotřebičů
+ vybavení koupelen (sprchový box, skříňka s umyvadlem, baterie, kombinované wc, dlažba, boiler, podlahové vytápění)

**Poznámka:**

- Cenová nabídka obsahuje pouze orientační cenu za realizaci základové desky. Přesná cena bude stanovena na základě šetření na místě stavby.
- Uvedený rozpočet počítá s možností složení materiálu pro stavbu maximálně 15m od základů stavby a celkovým převýšením 1m. V případě montáže ve složitějším terénu se může její cena zvýšit.

**Kuchyňská linka:**



## Když na kvalitě záleží.

Jednotlivé položky jsou volitelné a je vždy na Vás zda si dané služby od nás objednáte či nikoliv. Základem je samotná montáž, k níž je možné doobjednat další práce dle rozpočtu.

V ceně montáže je zahrnut i kvalitní spojovací materiál, který používáme pro zpevnění stavby, aby si zachovala odolnost i při následném sesychání dřeva.

Instalace oplechování a okapů v antracitové barvě dodává stavbě elegantní vzhled, a zároveň poskytuje efektivní ochranu proti povětrnostním vlivům.

Za uvedenou cenu dopravy bude materiál na stavbu domku dopraven nákladním autem. Na místě je tedy třeba zajistit nějakou formu vykládky pomocí manipulátoru, ještěrky apod. Za příplatek můžeme případně zajistit dopravu nákladním autem s hydraulickou rukou.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pineca.cz  
podpora@pineca.cz  
+420 775515905

## Základní produkt

Montovaný rodinný dům AGNES 75m<sup>2</sup> 44+44mm + izolace do stěn a podlahy

Ref.: AV384

<b>Materiály</b>	Severská borovice nebo smrk
<b>Dveře</b>	4* 148 cm x 185 cm; 7* 71 cm x 185 cm; 1* 70 cm x 185 cm
<b>Plocha střechy</b>	91m <sup>2</sup>
<b>Plocha</b>	75m <sup>2</sup>
<b>Okna</b>	5* 138 cm x 105 cm; 1* 70cm x 105 cm; 2* 70 cm x 192 cm
<b>Výška okapní hrany</b>	222,75cm
<b>Výška hřebene</b>	303,75cm
<b>Materiál zastřešení</b>	Palubky 19 - 20mm
<b>Přesah střechy</b>	40cm
<b>Materiál podlahy</b>	Palubky 19 - 20mm
<b>Tloušťka stěny</b>	44 +44 mm
<b>Sklon střechy</b>	16°
<b>Počet místností</b>	9
<b>Vnější rozměry</b>	1250cm x 595cm

**Základní cena obsahuje:** DPH, systém dřevěných prvků pro stavbu obvodových stěn, příček a krovu, PVC okna a dveře s izolačním trojsklem, střešní a podlahové palubky, izolace do stěn a podlahy dle platných legislativních norem. V ceně není zahrnuta montáž, ošetření dřeva a nátěry, okenice, krytina, okapový systém atd...více info na zákaznické lince!